



REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 **Møte nr.:** 22

Møtested: Rådhuset, Båtsfjord

Møtedato: 16.11.2023 **Referat dato:** 17.11.2023

Referent: Richard Flate

Neste møte: Torsdag 14.12.2023, kl. 14.00 (fysisk møte med befarings)

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	X
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Rådmann – leder av gruppen	
Tove Gotvassli	TG	Båtsfjord kommune	Ass.Rådmann	X
Tom Børje Eriksen	TBE	Linken Næringshage	Prosjektkoordinator	
Inna Kristiansen	IK	Båtsfjord kommune	Representerer de ansatte	X
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	X
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
0.00	Kommentarer forrige referat Ingen mottatte kommentarer.	INFO	
0.01	Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport <u>Status</u> ✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.		
5.02	Navn til skolen (tidligere tekst tatt ut) Det ble besluttet i møtet at byggets nye offisielle navn vil være: «Melkarn Oppvekstsenter» Utvendig skilt vil utformes med Melkarn Oppvekstsenter. Font størrelse på Melkarn vil være større, med oppvekstsenter i en mindre font. Lysstyrke skal ikke være til sjenanse for naboer, eller bidra til lysforurensning. Forslag legges frem for SG på neste møte for endelig godkjenning. 12.10.23 Forslag er ikke ferdigstilt. Oversendes når dette er på plass. Kåring er ikke publisert på grunn av praktiske årsaker. Publiseres så snart som mulig. 16.11.23 <i>Justert forslag vist i møtet.</i> <i>Skilt er satt i bestilling hos leverandør, og ventes montert i start av desember.</i> <i>Offentliggjøring av navn publiseres nå på kommunens hjemmeside.</i> <i>Saken er avklart og avsluttes her.</i>	CS-TG	
19.01	Status tilskudd og finansiering Per dags dato har prosjektet fått innvilget spillemiddelstøtte og andre støtte ordninger. Det gjenstår likevel å fonye søknader til spillemidler. Utbetaling av spillemidler skjer årlig, og ofte må søknader fornyes dersom beløpene ikke utbetales fullt ut. Under er en status pr dags dato.		



Sak
nr.

Tekst

Ansvar Frist

Søknader tilskudd	Mulige /søkte tilskudd	Tilskudd gitt	Dato	Status pr 15.06.23
1 Spillemidler Volleyballhall	kr 5 000 000	kr 5 000 000	21.01.2022	kr 4 370 000
2 Spillemidler Svømmebasseng	kr 17 750 000	kr 16 775 000	21.01.2022	kr 4 435 000
3 Spillemidler Kombinasjonsbibliotek	kr 2 000 000	kr 0	11.10.2022	kr 0
4 Spillemidler Kultursal	kr 2 000 000	kr 0	11.10.2022	kr 0
5 Spillemidler Øvingsrom for musikk inkl. skolens h	kr 2 000 000	kr 1 000 000	11.10.2022	kr 1 000 000
6 Spillemidler Utomhus (nærmiljøanlegg)	kr 828 000		31.05.2023	kr 812 000
7 Spillemidler Skiløype/tursti 1 km	kr 500 000			
8 Klimasats	0	0		
9 Statens Vegvesen - trygge skoleveier 2 søknad	kr 550 000	kr 550 000	03.05.2022	kr 550 000
10 Samfunnsloftet mars 2022 etterklanganlegg	kr 1 000 000	0	29.04.2022	
11 Søknad støtte KORO	kr 500 000			kr 0
12 Kulturrom	kr 1 010 000	kr 1 010 000	09.06.2023	kr 1 010 000
Sum tilskudd skoleprosjekt	kr 33 138 000	kr 24 335 000		kr 12 177 000

12.10.23

Prosjektleder oppdaterer status, og forbereder egen sak vedrørende mellomfinansiering i påvente av spillemidler, til neste KS-møte.

Det avklares om det blir et ekstraordinært KS-møte i november.

16.11.23

Saksfremlegg planlagt oversendt til KS-møte i desember.

Videre saksgang der.

20.02 Tømming av ungdomsskolen

(tidligere tekst tatt ut)

12.10.23

Planlegging er startet opp med ungdomsskolen.

Prosjektet bidrar med bikostnader ifm overflytting (pappesker, flyttekost etc).

16.11.23

Tømming og nedpakking startet opp. Egen møteserie på dette.

Saken følges opp i andre fora, og avsluttes her.

21.01 Lønns og prisstigning

Prosjektleder redegjorde for den pågående lønns og prisstigningen (LPS) i kontrakten, som gjengitt i månedsrapport.

Indekstall pr måned for det siste året har i gjennomsnitt vært på 0,53%, mens prognoserte historiske tall har vært på 0,24% gj.snitt pr måned. Dette medfører at akkumulert så ligger prognoser for LPS godt over budsjett. Det er estimert et avvik på budsjett på følgende 5 689 019,- eks mva.

16.11.23



Saken tas til etterretning av SG-gruppen. Endelig LPS rapporteres på neste SG-møte.

21.02 Riveprosjekt – Båtsfjord Ungdomsskole

Riveprosjektet er nå ute på prising i markedet. Dette vil tas som en underentreprise til Entreprenør Harald Nilsen.

Rivearbeidet er et stort usikkerhetsmoment, og vi har gjort så mye som vi kan for å kartlegge alt av forurensede masser, og sikre god konkurranse hos flere riveentreprenører.

Planlagt oppstart er midten av februar 2024 etter utflytting.

Her ligger prognoser over budsjett. Vi har nå et godkjent budsjett på 6 600 000,- kr eks mva, mens vår prognose ligger på 11 100 000 eks mva.

Prosjektleder vil rapportere om oppdaterte faktiske tall på neste styringsgruppemøte etter tilbudsfrist for riveentreprise.

16.11.23

Vi har fått inn 4 tilbud fra riveentreprenører. Venter på 1 til.

Alle tilbud ligger innenfor opprinnelig vedtatt budsjett på 6 600 000,- eks mva. Prosjektleder nedjusterer prognosen fra 11 100 000,- til 7 000 000,- eks mva.

SG tar saken til orientering, og er fornøyd med god konkurranse i riveentreprisen og at tilbudene ligger innenfor budsjett.

Prosjektleder vil nå engasjere de mest egnede firmaet

Nye saker

Ingen nye saker

21.XX Andre saker

-

Vedlegg:

1. Måned rapport oktober 2023 med vedlegg
-