

## MØTEREFERAT

### Byggemøte 11: Fotballbane FOMA

**Tid** 06.09.2024 kl.10.00 – 11.00  
**Sted** Teams  
**Referent** Harald Karlstrøm

**Neste møte:** Neste byggemøte blir 13.09.2024 kl. 10:00

#### Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN		x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA		x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Daniel Jakobsen	DJ		x
WSP	Richard Flate	RF		x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p><b>Status og fremdrift</b></p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>Fremdriften er noe forsinket i forhold til plan.</p> <p>Bærelag og avrettingslag er nå på plass. Forskaling til ringmuren er halveis ferdig og forventet ferdigstilt mandag. Betong er bestilt til tirsdag. Grubene er på plass for kjøreportene. Ristene til disse blir levert av Furustål sammen med portene. De er i produksjon men ennå ikke levert.</p> <p>Ballfangernettet er under produksjon i Spania. Forventet levert Båtsfjord i starten av oktober.</p> <p>Lysfundamentene er satt ned klar til mastemontering. Trekkørerne er gravd ned klar til nettilkobling.</p> <p>Unisport har meldt at de er ca. en uke forsinket og at kunstgresset og annet nødvendig utstyr vil ankomme i tre trailere torsdag. De vil trenge bistand i lossing av trailerne. MA sjekker om det er kapasitet i havna/kommunen for å bistå med dette. Ellers er Unisport selvhjulpen med nødvendige maskiner og utstyr til sitt bruk. Etter revidert plan starter de opp med legging av pad og gress mandag 16. sept.</p> <p>Neste uke vil forskaling til ringmur ferdigstilles mandag og betong er bestilt til tirsdag. Avretting finpusses og overlates til gresslegging.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	Tentativt tidspunkt for installasjon av lysanlegget er uke 38.		
01	<p><b>HMS/SHA/RUH</b></p> <p>Det har ikke blitt rapportert om noen uønskete hendelser ifbm prosjektet. Det har heller ikke kommet nye klager på støy og støv den siste uka.</p>		
02	<p><b>Aksjons- og endringslister Interaxo</b></p> <p>Ingenting er lagt inn siden sist.</p>		
03	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>DJAS har nå fakturert for alt tilleggsleveranser knyttet til aksepterte endringsmeldinger. Det som gjenstår, er RS-godtgjørelse for slutt-dokumentasjon og innestående fra kontraktsarbeidet.</p> <p>I tillegg gjenstår å fakturere 50 % av ballfangernettet på endringsarbeidet.</p> <p>Det arbeides med en overtakelsesprotokoll for det opprinnelige kontraktsarbeidet slik at DJAS får hevet garantistillelse for den opprinnelige 8406-kontrakten.</p>		