

MØTEREFERAT

Byggemøte 12: Fotballbane FOMA

Tid 13.09.2024 kl.10.00 – 11.00

Sted Teams

Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Neste byggemøte blir 20.09.2024 kl. 10:00

Deltakere:

| Firma | Navn | Initialer | Tilstede | Referat |
|----------------------------------|---------------------|-----------|----------|---------|
| Båtsfjord kommune | Espen Nystad | EN | x | x |
| Båtsfjord Havn | Morten Albertsen | MA | | x |
| Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS) | Jan Steinar Romsdal | JSR | x | x |
| Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS) | Kaj-Erik Arild | KEA | | x |
| Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS) | Daniel Jakobsen | DJ | | x |
| WSP | Richard Flate | RF | | x |
| WSP | Harald Karlstrøm | HK | x | x |

| Sak | Tekst | Frist | Ansvarlig |
|-----|---|-------|-----------|
| 00 | <p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>Ringmuren ble støpt tirsdag og forskalingen revet i går torsdag.</p> <p>Det har vært utført noe planeringsarbeid rundt baneområdet. Siste planeringsarbeid på P-plassen vil utstå til gresset er lagt da plassen brukes til å lagre gress og utstyr som Unisport nå bruker.</p> <p>Ingen trafikk over baneområdet er registrert og banen er klargjort for gresslegging.</p> <p>Gress og Unisports folk ankom Båtsfjord onsdags kveld. Som følge av sterk vind kom ikke utlegget av paden i gang på torsdag. Det er forventet at de er i gang i dag fredag.</p> <p>Elektrikerne har meldt sin ankomst mandag og vil jobbe med installasjon av lysanlegget mens gressleggingen pågår.</p> <p>Ballfangernett og porter vil komme fra leverandører i begynnelsen av oktober.</p> <p>Det forventes at prosjektet kan ferdigstilles ved utgangen av oktober.</p> | | |
| 01 | <p>HMS/SHA/RUH</p> <p>Det har ikke blitt rapportert om noen uønskete hendelser ifbm prosjektet den siste uka</p> | | |

| Sak | Tekst | Frist | Ansvarlig |
|-----|---|-------|-----------|
| 02 | Aksjons- og endringslister Interaxo Ingenting er lagt inn siden sist. Det skal legges inn dokumentasjon på gjenliggende utsprengte masser på Skrovnes sammen med dokumentasjon på massenes egenskaper og egnethet. | | |
| 03 | Eventuelt EN hadde ingen innvendinger mot at det ble signert en overtakelsesprotokoll for det opprinnelige kontraktsarbeidet slik at DJAS får hevet garantistillelse for den opprinnelige 8406-kontrakten. | | |