

Én skole - én barnehage!

Kortfattet prosjektinformasjon.

Oppdateres etter hver styringsgruppemøte.

Sist oppdatert 11.desember 2018.

Innhold


- Kommunestyre- og Formannskapsvedtak
- Ønsket mål– berørte parter
- Organisering av prosjektet
- Tidslinje – faseinndeling
- Møtevirksomhet

Mandat

- I kommunestyret 15. desember 2016 under behandling av investeringstiltak for økonomiplanperioden ble tiltaket "021:8118 – En skole/en barnehage" vedtatt og det er avsatt kr.160.mill.
- I Formannskapet 25.januar 2017 ble følgende vedtak fattet:
 - Følgende medlemmer velges til styringsgruppen i en barnehage/en skole:
 - Ordfører
 - Rådmann
 - Rektor
 - Barnehagestyrer
 - HTV for utdanningsforbund med HTV Fagforbund som varamedlem.
- Underforstått ligger en målsetning fra administrasjonen om ferdigstilling av tiltaket i løpet av sensommer 2019.

Ønsket mål:

Samle flere virksomheter inn i to bygg!



Møtevirksomhet styringsgruppe- stikkord

- 7.februar
 - Gjennomgang av mandat gitt av kommunestyret
 - Oppretting av prosjektorganisasjon (styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper)
 - Vektlegge gode medvirkningsprosesser for brukerne
 - Se på den jobben som er gjort tidligere
 - Starte prosess med å involvere brukere for innspill til innhold i den nye skolen
- 1.mars
 - Prosjektgruppa er etablert og noen arbeidsgrupper er godt i gang
 - Ordfører holder kommunestyret informert om jobben som gjøres i prosjektet
 - Studietur til OSLO 2.-3.mai for å delta på konferansen "FREMTIDENS SKOLE, HVOR SKAL VI HEN?"
 - Startet med å se på utlysning for innhenting av ekstern skolefaglig kompetanse til prosjektet.

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

- 27.mars

- Gjennomgang av samspill- og utviklingsentreprise v/WSP
- Gjennomgang av innspill som er innkommet så langt fra arbeidsgruppene
- Program for studieturen til Oslo

- 15.juni

- WSP er engasjert som skolefaglige prosjektledere i det videre arbeidet med brukermedvirkning og planlegging av skolebygg.
 - Gjennomgang av prosjektfaser
 - Starter med å gjennomgå det material som foreligger etter arbeid i prosjektgruppa/arbeidsgrupper
 - Arrangere brukermedvirkning før det utarbeides et arealprogram (høst 2017)

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

- 19.september
 - WSP orienterer om framdrift i sine prosesser
 - Analyser
 - Teknisk program
 - Prosjektplan
 - Startet på målformulering og måldefinering til styringsdokument
- 10.oktober
 - Informasjon fra skoleprosjektet i Berlevåg v/Ingvild Sehl, rektor
 - Status i pågående prosesser fra WSP
 - Ferdigstilling av styringsdokument
 - Brukermedvirkningsmøter ble gjennomført i medio september. Oppfølging av disse vil komme i løpet av november.
 - WSP med informasjon i Kommunestyret

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

- 10.november
 - Tilstandsanalyse på bygg nesten ferdig
 - Gjennomgang av foreløpig areal- og funksjonsplan
 - Kvalitetssikring av dimensjoneringstall
 - Oppfølging av brukermedvirkning uke 48
- 29.november
 - Gjennomgang av resultater etter brukermøter denne uka
- 18 desember
 - Gjennomgang av foreløpig konseptrapport

Møtevirksomhet styringsgruppe- stikkord

2018

- 13.februar
 - Gjennomgang av konseptrapport som skal framlegges for kommunestyret 14.februar (rapport vedlagt).
- 6.april
 - Info angående anbuds konkurransen
 - Alternative skolelokaler
- 4.mai
 - Oppsummering fra folkemøte 12.april
 - Planlegging oppfølging av innspill på kultur
- 24.mai
 - Oppsummering av dialogmøte på Skansen 14.mai
 - Planlegging videre framdrift

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

2018

- 22.juni
 - Informasjon om det foreliggende juryarbeidet
 - Organisering av arbeidsgrupper
 - Tilbakemeldinger etter informasjonsmøter
 - Skoleutviklingsprosess
- Jurymøter
 - 8.august
 - 15.-16.august
 - 13.september
 - 21.september

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

2018

- 4.oktober
 - Gjennomgang konsept og tegninger
 - Tidspunkt for neste folkemøte
 - Start med planlegging av samspillsfasen
- 19.november
 - Samspillsfasen
 - Intern organisering
 - Info fra PEAB som er valgt som hoved entreprenør
 - Alternative skolelokaler