

Protokoll SG-møte skoleprosjektet

Tid/sted: Tirsdag 15. desember 2020 (TEAMS).
Frammøte: Trond Henriksen, Inna Kristiansen, Tom Eriksen, Ronny Isaksen. Ronald Wærnes (Ordfører) og Espen Suhr.

Forfall: Arild Hammeren

Oppsummering

Prosjektet er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Rom og funksjonsfordeling på skolen er vedtatt. Den skal lages til barnehagen på nyåret.

Det var et forslag fra lærerne om å bytte plass på skole og fotballbane. Forslaget virker konstruktivt og fornuftig.

Dette kom også frem som et alternativ i en av arbeidsgruppene i workshop med kommunestyret som omfattet framdriftsplan med hovedaktiviteter. Kommunestyret var samstemte i at dette var en god løsning.

Deltagerne var fornøyde med workshopen. De mente den var lærerik og ga god innsikt i prosessen.

Det legges opp til et parallelt løp med planlegging av midlertidig skole og utrede muligheter og konsekvens av å flytte ny skole der fotballbanen er i dag.

Dette avklares innen utgangen av februar da alternativet vil minske usikkerhet med flytting og utfordringene med å drive i midlertidige lokaler.

Innflytting vedtatt 2023 men hvis en bruker dagens skole vil en kunne fremskynde prosjektet.

Oppgaver 2021

- Tegning og utvikling av prosjektet
- Prosjektet går over fra bruker medvirkning til bruker avklaringer.
- Det gjenstår å få det siste beslutnet på barnehagen.
- En bør ha beslutningsgrunnlag på investering til juni møtet.

Eventuelt:

Vi har fått tilbakemelding fra lærerne om at vi må få gjenopptatt arbeidet med å slå sammen 2 kulturer. Vi må få i gang dette arbeidet igjen etter at det stoppet opp etter Covid 19.

Vi må vurdere sammensetning på prosjekt gruppen der vi muligens bør utvide med 1 tillitsvalgt.

Dette tas opp som egen sak i januar.

Tom Eriksen, referent.

