

MØTEREFERAT

Byggemøte 1: Utfylling FOMA

Tid 19.10.2023 kl.14.00 – 15.00

Sted Teams

Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Byggemøte 2 berammes til torsdag 26. oktober kl. 14:00.

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN		x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA		x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA	x	x
WSP	Richard Flate	RF	x	x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte.</p> <p>Det ligger fortsatt en del uegnede masser og skrot i veien for oss i Nordskogen. HK ber om at DJAS fjerner disse og deponerer dem annet sted på området. Legges inn som en endringsmelding i Interaxo. Saken følges opp videre der.</p> <p>Det pågår skogsrydding over fjelluttaket. Til nå er det gått med 25 manntimer og 1 maskintime til formålet. Det antas at mer enn halvparten av totale manntimer til skogsryddingen er medgått.</p> <p>Det pågår uttak av vegetasjonsdekke. Pr i dag er ca. 1/5 av vegetasjonsdekket på uttaksområdet fjernet.</p> <p>Det er laget adkomst for boreriggene opp på uttaksområdet for boring av sprengningshull. AS Fjellspregning AS mener de kan bore opp uttaksområdet på en uke før de sprenger ut hele volumet. JSR mener dette høres knapt ut.</p> <p>Ingen aktivitet på FOMA foreløpig.</p>		
01	<p>HMS/SHA/RUH</p> <p>Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet er sendt inn. Ligger i Interaxo.</p> <p>Byggherres SHA-plan er lagt inn med RF som SHA-koordinator KU og KP.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	<p>Det er meldt inn 2 stk. RUH fra entreprenør de to siste dagene. En i tilknytning til riving og opprydding av gjenstående bygg på uttaksstedet og en i tilknytning til en hendelse med bil som følge av glatt veibane opp mot Nordskogen-området. Sakene følges opp i Interaxo.</p> <p>Det er også meldt inn en SJA på skogryddingen på uttaksstedet.</p> <p>Det ble påpekt at det var nødvendig med en SJA for transportaktivitetene gjennom Båtsfjord. JSR er ansvarlig og melder inn.</p>		
02	<p>Aksjons- og endringslister Interaxo</p> <p>Det ble stilt spørsmål om strømkabelen som henger i stolpene inn i området er strømførende. Det kan være et risikomoment under sprengning. HK undersøker og avklarer i Interaxo</p> <p>Øvrige aksjonspunkter og endringsmeldinger ble gjennomgått. Følges opp videre i Interaxo.</p>		
03	<p>Eventuelt</p> <p>Alt var dekket i tidligere saker.</p>		