



MØTEREFERAT

Byggemøte 4: Utfylling FOMA

Tid 09.11.2023 kl.14.00 – 14.30

Sted Teams

Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Byggemøte 5 berammes til torsdag 16. november kl. 14:00 på rådhuset i Båtsfjord.

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN	x	x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA	x	x
WSP	Richard Flate	RF		x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>I går 8. november gikk salven på Skrovnes og ca. 22.000 m³ sprengstein ligger nå klar for transport til Foma. Det ser ut som sprengningen var vellykket på alle måter og fjellet har sprukket godt opp til passe sprengsteinskvalitet.</p> <p>Sprengningsplan ble fulgt og sikkerheten forskriftsmessig ivaretatt.</p> <p>Transporten av stein til Foma har startet. Sjåførene rapporterer om noe sporete veibaner men ellers ingen problemer så langt. Mesta kan høvle veg på bestilling fra kommunen. EN følger opp dette dersom situasjonen forverrer seg.</p> <p>Sjåførere er bedt om å ta det rolig og jevnt og ikke stresse.</p> <p>De neste 2-3 ukene vil gå med til transport og utlegg i Fomadammen. Deretter følger ca. en uke med utlegg av forbelastningen.</p>		
01	<p>HMS/SHA/RUH</p> <p>JSR har lagt inn en detaljert sikkerjobbanalyse for transportene gjennom Båtsfjord sentrum.</p> <p>Ellers ingenting å rapportere under denne saken.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
02	Aksjons- og endringslister Interaxo KOE03 om oppgjørsform er fortsatt på vent. Ellers er alle endringsmeldinger som er lagt inn til nå avklart og godkjent.		
03	Eventuelt JSR tok opp spørsmålet om fakturering av kostnader knyttet til sprengningsarbeidet og ønsket å fakturere umiddelbart for uttak av 20.000 m3 med enhetspris kr. 79 pr. m3. HK bekreftet at dette var OK.		