

MØTEREFERAT

Byggemøte 5: Utfylling FOMA

Tid 16.11.2023 kl.10.00 – 10.30
Sted Teams
Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Byggemøte 6 berammes til torsdag 16. november kl. 14:00 på rådhuset i Båtsfjord/Teams.

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN		x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA	x	x
WSP	Richard Flate	RF	x	x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>Etter at salven gikk 8. november, er det til nå lastet opp, transportert og lagt ut 5000-6000 m³ sprengsteinsmasser på Foma, d.v.s. ca. 1/3 oppfylling av dammen til kote +3.</p> <p>Fremdriften er etter plan.</p>		
01	<p>HMS/SHA/RUH</p> <p>Det er kommet kritiske kommentarer på sosiale media i Båtsfjord omkring sikkerheten rundt transportene forbi Nordskogen skole og gjennom Nordskogvegen. Byggemøtet diskuterte eventuelle tiltak.</p> <p>Byggemøtet slo fast at de trafiksikkerhetstiltakene som var iverksatt var tilstrekkelig og JSR bekreftet at sjåførene fulgte de retningslinjer som var fastsatt for transportene.</p> <p>For å betrygge beboere som er bekymret, vil prosjektledelsen formidle om iverksatte tiltak m.v. på kommunens infoside.</p>		
02	<p>Aksjons- og endringslister Interaxo</p> <p>JSR har lagt inn plan for setningsmåling i Interaxo.</p> <p>Vi holder antall målere fast på 10 stk.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	Foreslått utplassering er godkjent. Det er viktig at dekning av målere er tettest der grunnen er mest usikker. DJAS kan gjøre egne vurderinger og justeringer i forhold til plan ved utplasseringen med bakgrunn i den kjennskapen de får til forholdene i utleggingsarbeidet. Minst en måler skal settes på den gamle fyllingen for å fastslå med sikkerhet at denne er stabil.		
03	Eventuelt Alt var dekket av andre saker.		