

MØTEREFERAT

Byggemøte 6: Utfylling FOMA

Tid 23.11.2023 kl.14.00 – 14.20

Sted Teams

Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Byggemøte 7 berammes til tirsdag 28. november kl. 13:00 på rådhuset i Båtsfjord/Teams.

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN	x	x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA		x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA	x	x
WSP	Richard Flate	RF	x	x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>Hele Foma-dammen er nå utfyllt og utlegging av forbelastningen har startet. Ca. 30.000 tonn er fylt i dammen opp til kote +3. Det tilsvarer rundt 15-16.000 m³ noe som er helt i tråd med prosjektert volum.</p> <p>Rundt 1/3 av forbelastningen (ca. 6500 tonn) er også kommet på plass.</p> <p>Fremdriften har vært god. Forbelastning og setningsmålere vil være på plass i slutten av uke 48, en uke før plan.</p>		
01	<p>HMS/SHA/RUH</p> <p>Det har ikke kommet flere kritiske røster til trafikksikkerheten ved massetransporten gjennom Båtsfjord sentrum.</p> <p>En enkelt ytring om støvplage ved tipping av masser på Foma er registrert, men kvalifiserer verken til tiltak eller beklagelser fra byggherre.</p> <p>DJAS har ingen RUH'er i sin drift.</p>		
02	<p>Aksjons- og endringslister Interaxo</p> <p>Intet nytt på Interaxo.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	En endringsmelding om endring av oppgjørsform er fortsatt på vent. Når det viser seg at de faktiske volumene er tett opp mot prosjekterte volumer, er endring i oppgjørsform mindre aktuelt.		
03	<p>Eventuelt</p> <p>JSR tok opp muligheten av å inkludere deler eller hele grunnarbeidet for kunstgressbanen i utfyllingsentreprisen gjennom en endringsmelding. De tilbød seg å komme med et tilbud.</p> <p>HK takket for tilbudet. Saken tas opp hos byggherre i løpet av vinteren. Vi holder kontakt om saken.</p>		