



MØTEREFERAT

Planleggingsmøte utfylling FOMA - utførelse

Tid 28.09.2023 kl.09.00 – 10.30

Sted WSP kontor Alta, TEAMS

Referent Harald Karlstrøm

Vedlegg: Fremdriftsplan, kontraktutkast NS8406

Neste møte: Berammes senere til en gang i uke 40

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Til stede	Referat
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Daniel Jakobsen	DJ	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS	Kaj-Erik Arild	KEA	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
WSP	Richard Flate	RF	x	x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Daniel Jakobsen Maskin AS er innstilt i anbudskonkurransen om utfyllingen av FOMA-området. Dette er det første møtet mellom Båtsfjord kommunes prosjektledelse v/WSP og maskinentreprenøren. Det ble poengtert at karenstiden fortsatt er pågående frem til 02.10.23, og møtet ble avholdt for å sikre en rask oppstart. Det tas forbehold om eventuell klagebehandling.</p> <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasjon om prosjektet• Gjennomgang kontraktutkast• Fremdriftsplan• Oppstart byggeplasser Båtsfjord• SHA/HMS• Eventuelt		
01	<p>Informasjon om prosjektet</p> <p>HK/RF informerte om generelle forhold i og rundt prosjektet i Båtsfjord som ikke går frem av konkurransegrunnlaget. Dette</p>	Neste møte	HK

WSP Norge AS

Pb. 185 sentrum, 0102 Oslo

Telf: +47 23 24 45 50

Org nr.: 881 894 742

www.wspgroup.no

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	<p>gjelder forhold på uttaksstedet i Nordskogen, på utleggingsområde på FOMA og transportvegen mellom områdene.</p> <p>Nordskogen:</p> <p>Området skal være ryddet ved oppstart. Et bygg som står på stedet, vil bli stående. Uttaket av stein er et ledd i opparbeidelsen av et industriområde. Uttaksområdet vil måles opp med fotogrammetri før oppstart, og eventuelt også etter uttaket er gjort dersom det vurderes som nyttig for å fastslå uttaksvolumet nøyaktig.</p> <p>FOMA:</p> <p>Dammen loddet opp i uke 40 for å få et estimat på utleggsvolumet. Det benyttes stang og manuell loding da det antas mye mudder på bunnen.</p> <p>VAO-plan er utarbeidet for området. DJ stilte spørsmål hvorvidt det var nødvendig med overvannsledning fra fordrøyningen og under banen da fyllingen under banen ville kunne fordrøye tilstrekkelig i seg sjøl. HK tar det opp med Rambøll.</p> <p>DJ foreslo også å skave en meter ned i den delen av den gamle fyllingen som vil bli liggende under banen for å fylle på med minimum en meter sprengstein over hele banen. Dette vil kunne sikre et jevnere underlag.</p> <p>HK: kommer tilbake til dette på neste møte.</p> <p>Transport:</p> <p>Prosjektet vil medføre stor trafikk av tunge kjøretøy forbi Nordskogen skole og gjennom Båtsfjord sentrum. Her kreves det årvåkenhet fra DJAS sine sjåførere. KEA sa at det vil utarbeides en SJA spesielt omkring dette og at skolen burde kontaktes slik at de kunne informere foreldrene.</p> <p>DJ ville se på muligheten av å tilpasse sjåførenes arbeidspauser til skolestart og skoleslutt for å redusere risiko og ulemper for barna på skoleveien.</p> <p>HK informerte om at Skogholmen (haugen like nord for banen) er hensynsone landskap i reguleringsplanen og at den ikke bør berøres av utfyllingen.</p>		
02	<p>Gjennomgang kontraktutkast</p> <p>RF gikk gjennom et kontraktutkast basert på NS 8406.</p> <p>Mengdekontroll vil kunne utføres basert på volumet av uttaket i skjæringa i Nordskogen med en volumfaktor på 0,71 i forhold til anbrakt masse, jf. Håndbok R761 (Statens vegvesen, 2018). Det vil også være andre alternativer. Dette vil vi komme tilbake til før kontrakt signeres.</p> <p>Påslagsprosentene for regningsarbeider under pkt. 5 settes til 13 % for materialer og andre kostnader.</p> <p>Kontrakten signeres i uke 40 etter karenstidens slutt 2. oktober under forutsetning av enighet.</p>	Neste møte	HK
03	<p>Fremdrift</p> <p>Se fremdriftsplan som vedlegg.</p> <p>Oppstart byggeplasser vil være i løpet av uke 41.</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	<p>Ihht. til tilbud fra DJAS skal prosjektet ferdigstilles etter 8 uker.</p> <p>Det er enighet om sluttdatoen 8. desember.</p> <p>Utover dette vil prosjektperioden bli døgnmulktbelagt.</p>		
04	<p>Oppstart byggeplass Båtsfjord</p> <p>Se sak 03. HK tar sikte på å være i Båtsfjord under oppstart.</p>		
05	<p>SHA/HMS:</p> <p>Byggherre vil utarbeide en SHA-plan for hele prosjektet, og utpeke koordinatorene for SHA.</p> <p>DJ skal utarbeide en HMS-plan for sitt arbeid basert på SHA-planen. DJ vil stort sett være eneste aktør i prosjektet i denne fasen.</p>		

Vedlegg:

Fremdriftsplan

Aktivitet	Start	Slutt	Alt. start	Alt. slutt
	6 måneder setning		10 måneder setning	
Oppstartsmøte utfylling	06.10.23			
Tilrigging	09.10.23	13.10.23		
Vegetasjonsrens	09.10.23	13.10.23		
Uttak sprengstein Nordskogen	09.10.23	27.10.23		
Massetransport og utlegging FOMA	16.10.23	01.12.23		
Setningsmålere utplasseres	06.11.23	10.11.23		
Nedrigging utfylling	27.11.23	01.12.23		
Setningsperiode	01.12.23	01.06.24		01.10.24
Planering og bortkjøring av forbelastningsmasser	01.06.24	01.07.24	01.10.24	01.11.24