



MØTEREFERAT

Byggemøte 9: Fotballbane FOMA

Tid 23.08.2024 kl.10.00 – 11.00

Sted Teams

Referent Harald Karlstrøm

Neste møte: Møtet 30.08 utgår, neste byggemøte blir 06.09.2024 kl. 10:00

Deltakere:

Firma	Navn	Initialer	Tilstede	Referat
Båtsfjord kommune	Espen Nystad	EN	x	x
Båtsfjord Havn	Morten Albertsen	MA	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Jan Steinar Romsdal	JSR	x	x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Kaj-Erik Arild	KEA		x
Daniel Jakobsen Maskin AS (DJAS)	Daniel Jakobsen	DJ		x
WSP	Richard Flate	RF		x
WSP	Harald Karlstrøm	HK	x	x

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
00	<p>Status og fremdrift</p> <p>JSR orienterte om status og fremdrift.</p> <p>Knusing av masser er avsluttet denne uka. En del av overskuddsmassene vil bli brukt til å planere området utenfor banen. Resterende er kjørt over veien og deponert på Valen.</p> <p>Det ble nødvendig å knuse en del ekstra masser for å få nok 0-11-fraksjon til avrettingslaget.</p> <p>I uke 35 vil en hjullaster, en gravemaskin og en veihevsel gå i gang med etablering av panum og utlegging av bærelag og avrettingslag. Mastefundamenter skal settes ned, trekkør til lysanlegget graves ned og to gruber monteres til kjøreportene.</p> <p>I uke 36 vil mannskapet forsterkes til 6 personer. Da skal ringmuren forskales og støpes i sluttens av uka.</p> <p>I uke 37 ankommer Unisport med kunstgresset. Ifølge JSR er de i rute til at alt skal være klart for å legge gresset fra 9. september.</p>		
01	<p>HMS/SHA/RUH</p> <p>Det har ikke blitt rapportert om noen uønskete hendelser ifbm prosjektet. Det har heller ikke kommet nye klager på støy og støv den siste uka.</p>		
02	<p>Aksjons- og endringslister Interaxo</p>		

Sak	Tekst	Frist	Ansvarlig
	JSR har lagt inn mye god dokumentasjon på FDV i Interaxo. Viktig at kommunen kan tilgjengeliggjøre dette inn i driftsfasen for de som får driftsansvaret for banen når den står ferdig.		
03	Eventuelt Alt dekket i øvrige saker.		