

Prosjektoversikt

Periode: sep 2024
 Sortering: Prosjektnummer

Prosjekt	PNS	PNS Navn	TOTAL	
			2 Prognose	13 Fakturert Akkumulert
Sum valgte prosjekter	812201	Båtsfjord barnehage	91 000 000	10 148 378
		Båtsfjord barnehage	91 000 000	10 148 378
		01-07 Totalentreprise	62 332 727	0
	02.1	Totalentreprise HNAS	62 332 727	0
		08 Generelle kostnader	14 904 941	10 106 018
	08.1	Prosjektering/utredninger i tidligfase	3 208 986	3 216 566
	08.10	Regulering	1 027 572	1 058 506
	08.2	Forprosjekt Entreprenør	2 180 000	2 150 676
	08.3	Prosjektledelse WSP tidligfase, skisse	3 079 812	3 079 812
	08.4	Reisekostnader og bikostnader	400 000	31 009
	08.5	Brukermøter	15 000	0
	08.6	Prosjektledelse utførelsesfase WSP	4 000 000	122 953
	08.7	Uavhengig kontroll	220 000	0
	08.8	Andre rådgiverkostnader	723 571	446 495
	08.9	Søknader, gebyrer mm byggesak	50 000	0
		09 Spesielle kostnader	542 360	42 360
	09.1	Inventar og utstyr	1 800 000	0
	09.2	Riving eksisterende barnehage	1 700 000	0
	09.3	Kunstnerisk utsmykking	0	0
	09.4	Støtteordninger	-3 600 000	0
	09.9	Andre spesielle kostnader	642 360	42 360
		11 Forventet tillegg	7 515 116	0
	11	Prosjektleders reserve	7 515 116	0
		12 Usikkerhetsavsetning	1 704 856	0
		13 Prisregulering	4 000 000	0
	13.1	Prisregulering frem til byggestart	0	0
	13.2	Prisregulering i byggeperioden	4 000 000	0