



## REFERAT

**Oppdragsnavn:** Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

**Oppdragsgiver:** Båtsfjord kommune

**Møtetype:** Møte i styringsgruppen Fase 3      **Møte nr.:** 26

**Møtested:** Rådhuset, Båtsfjord

**Møtedato:** 19.06.2024      **Referat dato:** 05.08.2024

**Referent:** Richard Flate

**Neste møte:** 12.09.24 kl. 14.00

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	X
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Rådmann – leder av gruppen	X
Tom Børje Eriksen	TBE	Linken Næringshage	Prosjektkoordinator	X
Inna Kristiansen	IK	Båtsfjord kommune	Representerer de ansatte	X
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	X
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	X
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
0.00	<b>Kommentarer forrige referat</b> Ingen mottatte kommentarer.	INFO	
0.01	<b>Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport</b> <u>Status</u> ✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.		
25.01	<b>Energikostnader</b> Bygget har et høyere energibruk enn det som er beregnet, og det har blitt gjort undersøkelser på prøvedriftsmøtene på hvilke tiltak kan gjøres. Det har blitt satt en lavere settpunkttemperatur, og Co2 nivå har blitt justert. Spesielt døgnsyklus temperatur har blitt justert. Hovedutfordringen er høye luftutskiftning i bassengdel og at bassenget står for en stor del av driftskostnadene.  Styringsgruppen spør om det blir riktig at det er kommunen som skal betale merforbruk av strømkostnader. Saken har ikke vært varslet til entreprenør, men vil bli diskutert på neste byggherremøte. Byggherre holder tilbake beløp i prøvedriftsperioden for å håndtere slike saker som dette.  <i>19.06.24</i> <i>Det vil tas en gjennomgang av energikostnader i august, opp i mot referansenivå og bruksmønster.</i> <i>Saken avsluttes her, og følges opp i egne fora.</i>		
25.02	<b>Mellomfinansiering spillemidler</b> Viser til tidligere sak 19.01. Mellomfinansiering av spillemidler er ikke behandlet i KS-møtet. Styringsgruppen ber prosjektleder om å lage en oversikt over status i innvilgede og restbeløp som skal søkes spillemidler på.  Dette leveres til økonomiansvarlig i september 24.		
25.03	<b>Støttemidler kultursal</b> Prosjektet har fått innvilget en støtte på 1,2 millioner for kultursal til sceneteknisk utstyr.		



Prosjektleder oversender spesifisert oppsett på kostnader fra kultursalen (løst sceneteknisk utstyr og amfi) til leder MUNT.

Støttebeløpet er ikke tidligere medberegnet i støttemidler, og vil bli behandlet som økt disponering til prosjektet.

19.06.2024

*Korreksjon fra tidligere: Det er bevilget inntil 1,2 millioner. Hvordan dette skal rapporteres inn prosjektregnskapet avventes til beløpet er utbetalt.*

---

## Nye saker

---

### 26.01 Innkjøp av ekstra studio AV utstyr til LOSA

Viser til tidligere sak i SG-møte 23.02

Det er i dag montert opp eksisterende utstyr fra tidligere lokaler.

Vi har hentet inn 2 tilbud fra AV-utstysleverandører på ett nytt studioløsning på 1 klasserom og 2 grupperom.

Tilbud 1: 246 000 kr fra ATEA

Tilbud 2: 372 300 kr fra OneCo Elektro

Leietaker (fylkeskommunen) har godkjent den tekniske løsningen for tilbud nr. 1.

Det undersøkes hvordan leietakertilpasninger har blitt foretatt i andre tilsvarende leieavtaler og kostnadsfordelinger har blitt tatt.

CS

---

### 26.02 Utendørs skiltplan

Entreprenør utarbeider nå en skiltplan for utendørs anlegg.

Styringsgruppen ønsker at denne skiltplan skal behandles og godkjennes i kommunestyret. Dette for at påbudskilt og forbudskilt skal kunne håndheves utomhus.

---

### 26.XX Andre saker

- **Bruk av naturfagssal – lagring av kjemikalier**

Det gjenstår en kartlegging av stoffkartoteket over hvilke stoffer som skal lagres inne i naturfagsalen. Stoffkartotek er en del av internkontrollforskriften.

Det vurderes å engasjeres eksternt rådgiverbedriftshelsetjenesten til å kartlegge stoffkartoteket.

Det tas et møte mellom rektorene og leder for oppvekst for å snarlig avklare denne saken.