



STYRINGSGRUPPEMØTE

Oppdragsnavn: Båtsfjord barnehage – Samlokalisering av barnehager

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Styringsgruppen Fase 2 **Møte nr.:** 8

Møtested: Nettmøte

Møtedato: 18.09.2024 / Kl: 1400-1500 **Referat dato:** 25.09.2024

Referent: Richard Flate

Neste møte: 16.10.2024 / Kl: 1400-1500

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Leder av styringsgruppen - Kommunedirektør	
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	X
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	
Jorun Økland	JØ	Båtsfjord kommune	Virksomhetsleder Nordskogen barnehage	
Susanne Antonsen	SA	Båtsfjord kommune	Barnehagefaglig rådgiver	
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	X
Ina Cathrine Eriksen	IE	Båtsfjord kommune	Virksomhetsleder Klausjorda barnehage	
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Roar Øien	RØ	WSP Norge AS	Ass.Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	

Agenda:

- Oppsummering etter brukermøter 3-4 september
- Behandling av prosjektplan / styringsdokument
- Fremdrift og oppstart byggeplass
- Gjennomgang av første månedsrapport
- Øvrig

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
---------	-------	--------	-------

8.0 Generell orientering – endring i eierstyret

Vi hadde flere frafall til møtet i styringsgruppen, og styringsgruppen var da ikke fulltallig til å være beslutningsdyktig. Derfor ble alle sakene i møtet kun orienteringssaker.

Leder av styringsgruppen er for tiden sykemeldt, og kommunalleder MUNT vil inn til videre være leder av styringsgruppen.

Prosjektet skal utpeke ny prosjektansvarlig. Dette ansvaret pålegges leder av styringsgruppen. Prosjektansvarlig må være representert i styringsgruppen.

8.1 Oppsummering etter brukermøter 3-4 september

Prosjektgruppen hadde den 3-4 september flere brukermøter.

Workshopen den 3. september hadde følgende formål:

1. Presentere reviderte tegninger for de ansatte.
2. Lete etter optimaliseringsmuligheter sammen med brukerne.
3. God forankring av prosjektet hos alle relevante brukergrupper.
4. Få til et best mulig prosjekt.

Den 4. september ble det gjennomført brukermøter med:

- Barna i barnehagene
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- FAU-representanter
- Mennesker med minoritetsbakgrunn – referansegruppe
- Nabomøte

Møtet med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble ikke gjennomført på grunn av en kommunikasjonsglipp. Prosjektgruppen vil kalle inn på ny dette rådet.

Det ble samlet inn 82 innspill som prosjektet skal bearbeide.

8.2 Behandling av prosjektplan / styringsdokument

Prosjektleder gikk gjennom utkast til prosjektplan. Denne ble oversendt styringsgruppen den 06.09.24, og skulle etter plan vedtas på dette møtet. På grunn av en del frafall og sykdom til styringsgruppemøtet, ble det besluttet at prosjektplan vedtas på neste styringsgruppemøte i oktober. Prosjektleder legger ved siste versjon av prosjektplanen med referat av dette møtet. Frist for å gi kommentarer settes til 15.10.24.

Prosjektplan skal så behandles politisk i neste tilgjengelige KS-møte.

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
---------	-------	--------	-------

8.3 Fremdrift på byggeplass

Prosjektleder hadde en gjennomgang av siste versjon av fremdriftsplan til entreprenør. Prosjektgruppen arbeider med bygningsmessig oppstart i oktober.

Bygget skal tømmes for verdi og løssøre, og det er igangsatt en prosess med at kommunens driftsavdeling tar ut det kommunens selv vil trenge.

Forberedende arbeid er planlagt slik:

2024.10.26: Gi bort dag for befolkning (en hel lørdag)

2024.11.01: Lag og forening tømmer bygget (1 uke)

2024.11.19: Oppstart innvendig riving (32 d)

2025.01.06: Innvendig riving ferdig

2025.01.07: Oppstart innvendig forberedende arbeid

8.4 Gjennomgang av første månedsrapport

Prosjektleder hadde en gjennomgang av første månedsrapport for august.

Denne vil komme ca. første uke ut i hver måned fremover, og vil gjennomgå på hvert styringsgruppemøte. Styringsgruppen kan kommentere og stille spørsmål til rapporten før den offentliggjøres.

X.01 Andre saker

- Prosjektleder kaller nå inn til månedlige SG-møter.
- Referater fra styringsgruppemøter og månedsrapporter vil bli offentlige, og bli lagt til i sakregisteret